

**Uchko'prik tumani 2024 yil 4-chorak yakuni bo'yicha tashabbusli budjetlashtirish natijalari  
yuzasidan  
MA'LUMOT**

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq	541 659,8
	Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi	
2.	"Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'	31 627 637,7
2.1	G'olib loyihalarni moliyalashtirish uchun o'tkazilgan mablag'lar	29 040 332,6
2.2	Erkin qoldiq hamda daromadlarning xisobot choraklari yakunlari bo'yicha aniqlangan rejadan orttirib bajarilgan qismi	588 000,0
2.3	O'tgan davrdagi g'olib loyihalardan iqtisod qilinib jamg'armaga qaytarilgan mablag'lar	1 999 305,1
3.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan	30 411 421,0
3.1.	Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'	21 500 838,5
3.2.	Hisobvaraqlardagi qoldiq	8 910 582,5
4.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'	1 757 876,5

T/r	Tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'
<b>Jami</b>		<b>23</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30 411 421,0</b>
1.	Hududiy ichki yo'llar	9	umumiy uzunligi	27	12 189 521,0
2.	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	6	soni	6	7 751 900,0
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	1 350 000,0
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		umumiy uzunligi		
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish yoki tamirlash (transformator, simyog'och o'rnatish tadbirlari)	4	tadbirlar soni	4	5 040 000,0
8.	Hududlarni tartibga keltirish (obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish)		tadbirlar soni		
9.	Sport muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	1 360 000,0
10.	Oliy o'quv yurtlarini ta'mirlash va moddiy texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	2	soni	2	2 720 000,0

**Uchko'prik tuman iqtisodiyot va moliya bo'lim boshlig'i v.v.b**

**S.Raxmanaliyev**

**Uchko'prik tuman iqtisodiyot va moliya bo'lim bosh mutaxassisi**

**N.Po'latov**



Uchko'prik tuman 2024 yil 4-chorak yakuni bo'yicha Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi hisobidan loyihalarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar to'g'risida  
MA'LUMOT

T/r	Loyihaning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so'm)				Loyiha ShXRda qoldiq mablag'
			Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	
	<b>Jami</b>	<b>X</b>	<b>30 630 152,0</b>	<b>30 411 421,0</b>	<b>30 411 421,0</b>	<b>21 939 226,0</b>	<b>8 472 195,0</b>
1	032305505011	Chorbog' MFYga qarashli Oroqchi qishlog'i ichki yo'llarini asfaltlash.	1 300 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	0,0
2	032311086011	Kichik kenagas MFY Mirishkor qishlog'i ichki mahallalari ko'chalarini eni 3.5 metrlik uzunligi 2700 metr asfaltlash.	1 350 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	0,0
3	032312660011	Mashad MFY Mashad ko'chasi 690 metr, Tegirmonboshi ko'chasi 790 metr, Istiqloq ko'chasi 580 metr, Bunyodkor ko'chasi 530 metr, Tegirmonboshi 110 metr ichki yo'llarini 4 metr kenglikda asfaltlash.	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	0,0
4	032301163011	Beshkapa MFY - Obod, Shox guzar, Katta ariq ko'chalarini 2700 metr qismini asfaltlash.	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	0,0
5	032317001011	Mahalladagi 36-maktabida bugungi kunda 800 ga yaqin o'quvchilar ta'lim olib kelmoqda maktabning boshlang'ich sinflar ta'lim oladigan filiali va asosiy binosi bugungi kunda o'ta darajada ta'mirlalab binosini to'liq qayta ta'mirlash zarur	1 300 000,0	1 300 000,0	1 300 000,0	1 298 135,1	1 864,9
6	032314434011	Soy bo'yi MFY Obod mallasi 1000 metr, Kanalbo'yi mahallasi 800 metr, Yangiobod mahallasi 800 metr qismini asfaltlash	1 360 000,0	1 310 000,0	1 310 000,0	1 310 000,0	0,0
7	032297498011	Kattaqorako'l MFYga qarashli Kattaqorako'l qishlog'idagi elektr tarmog'ini yangilash: 1) 2dona 250 quvvatli zamonaviy transformator (TTI), 2) 200 dona beton simyog'och, 3) 4000 metr usti berk kabel.	1 200 000,0	980 000,0	980 000,0	343 545,6	636 454,4

8	032309689011	Uchko'prik tuman 1-son kasb-hunar maktabini moddiy texnika bazasini rivojlantirish uchun: Elektron doskalar, 2 Elektr ustaxona jixozlari, 3 Tikuvchilik ustaxona jixozlari, 4 Komputeri sinfi, 5 Oshpaz qandolatchi ustaxona jixozlari, 6 Sartaroshlik ustaxonasi jixozlari, 7 avtomobil yo'l harakati honasi jixozlari, 8 Ingiliz tili xonasiga lingafon sinfi, 9 Sport jixozlari, 10 Avtotrenajor, 11 Monoblok komputeri, 12 Printerlar ( uchtasi birda, rangli va termo), 13 ARMga komputeri, 14 Ofis uchun mebellar, 15 Konditsionerlar inventori (12 va 14 talik), 16 Televizor 50dyumli, 17 Kuzatuv kameralari sotib olish uchun.	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	0,0
9	032314363011	24-maktabning tom qismi, eshik deraza, pol qismi, xojatxona, oshxona va tashqi ko'rinishi.	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 296 193,5	63 806,5
10	032327016011	Katta qo'shtepa MFY Katta qo'shtepa qishlog'ining ichki yo'llarini asfaltlash.	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	0,0
11	032324469011	Olmazor ko'chasi 3400 m, G'ozig'ijdvoni ko'chasi 700 m, Tadbirkor ko'chasi 1000 m, Yuksalish ko'chasi 1900 m, 400 ta tayanch sim yog'ochlarni almashtirish va yuqoridagi umumiy 7000 m nozoz simlarni yopiq kabelarga almashtirish, 1 ta TP 250 klavatik yangi (TP) o'rnatish.	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	663 593,7	696 406,3
12	032308505011	Uchko'prik tumani 10-umumiy o'rta ta'lim maktab oshxonasi va o'quv binolarini ta'mirlash. (Binolar tom va pol qismi va eshik-derazalarni almashtirish).	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 295 312,7	64 687,3
13	032314571011	Uchko'prik tuman 2-son kasb-xunar maktabi 2009 yilda tashkil topgan, shu yildan buyon o'quv bino va o'quv ustaxonasi mukammal tamirlash ishlari amalga oshirilmagan hamda issiqlik tizimi rekonstruksiya qilinmagan, yong'in havfsizlik tizimi sistemasi talabga javob bermaydi, suv kanalizatsiya tizimlari nozoz holatga kelgan.	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 296 197,4	63 802,6
14	048350108011	Uchko'prik TPBga karashli 60- sonli OPda etishma'tgan Stamatolog xona, Fiziogenerapiya xona, Kunduzgi shifoxona, 4-ta vrach xonasi, 4ta shifokor oldi xonasi, Tibbiy brigada hamshiralari uchun xona, UZIxonalar uchun Kuchimcha bino qurish.	1 300 000,0	1 350 000,0	1 350 000,0	1 350 000,0	53 373,3	1 296 626,7
15	048336534011	Mashad MFY Istiklol, Duestlik, Bunedkor va Guzar kuchalari uchun yrokisiz transformatorlar urniga 2 ta TP 250 kVt lik transformator urnatish, Tegirmonbohi kuchasi uchun kuchimcha TP 250 kVt lik transformator urnatish, 280 ta beton stolyba, 12000 metr epik kabel va 250 ta kucha chiroklari urnatish.	1 360 000,0	1 350 000,0	1 350 000,0	1 350 000,0	225 188,2	1 124 811,8

16	048360546011	4-umumiy o'rta ta'lim maktabi 1966-yilda qurilgan bo'lib, bino eshik va derazalari ma'nan eskirgan. 2-bino tomi avariya xolatida. Maktabni moddiy texnika bazasini yangilash kerak. Bunday xolatlar o'quvchilarga xavf tug'dirmoqda. Maktab 660 nafar o'quvchiga mo'ljallangan bo'lib, hozirda 840 nafar o'quvchi tahsil olmoqda.	1 200 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	245 309,1	1 114 690,9
17	04834543011	Beshkapa MFY ichki yo'llari shag'allangan bo'lib asfalt qoplamasi yotqizish zarur.	1 359 765,0	1 359 756,0	1 359 756,0	1 359 756,0	1 359 756,0	0,0
18	048357913011	Katta kenagas MFY chki yo'llarini asfaltlash.	1 359 765,0	1 359 765,0	1 359 765,0	1 359 765,0	1 359 765,0	0,0
19	048337896011	Кичик кенгас МФЙ Миришкор кишлоги, Миришкор кучаларига жами 2 та 400 ВТ трансформатр, 200 та бетон устун, тармок 7000 метр елик кабел билан ахоли хонадонларига хам тортиш урнигиш екиб бериш	1 360 000,0	1 350 000,0	1 350 000,0	1 350 000,0	214 286,0	1 135 714,0
20	048339393011	Katta qo'shtera MFY ga qarashli Katta qo'shtera qishlog'ining 2255 m ichki yo'llariga shag'al va asfalt yotqizdirish	1 359 765,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	0,0
21	048335435011	Tumandagi Sport maktabining 5000 o'rinli tribunasi (o'rindiqlarini) yangilash hamda moslashtirilgan sport zallarini zamonaviy uslubda ta'mirlash. Sport maktabiga Quyosh paneli o'rnatish.	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	220 674,6	1 139 325,4
22	048348186011	Uchko'prik tuman MMTBga qarashli 29-umumta'lim maktabini xona pollarini va eshik - derazalarini yangilash. Xojatxonani ta'mirlash.	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	229 060,0	1 130 940,0
23	048349495011	12-umumta'lim maktabini jixozlash	1 220 857,0	1 011 900,0	1 011 900,0	1 011 900,0	1 008 835,8	3 064,2

Uchko'prik tuman iqtisodiyot va moliya bo'lim boshlig'i

v.v.b



Uchko'prik tuman iqtisodiyot va moliya bo'lim bosh

S.Raxmanaliyev

N.Po'latov